

DETALLE_PROJECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ID_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION Ejecutora	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	AVANCES_FINANCIEROS	AVANCES_FINANCIEROS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	4	GUA230402288989	Proyecto de inversión	22934.1	(ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:l,prog_pres:4,tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22934.1, modificado:22934.1})	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	302676	5	13	9	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}	1	45231	45290	22934.1	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:90.0}	{2288989/proyecto_INICIO, 2288989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUESTA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones
2023	4	GUA230402285315	Proyecto de inversión	45921.92	(ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:l,prog_pres:4,tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45921.92, modificado:45921.92})	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	285826	5	91	61	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}	1	45231	45290	45921.92	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:80.0}	{2285315/proyecto_INICIO, 2285315/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones	

Handwritten signature and scribbles.

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
2023	4	GUA230402289455	51477.32	{ff1: {ciclo_recurso:2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51477.32, modificado:51477.32}}	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVAS CON ESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL PARA ESC. PRIMARIA FRAGUA DE LA INDEPENDENCIA DE BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE. - GUANAJUATO. - 305263	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	305263	5	248	232	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL BARRIO BARRIO SAN JUAN DE DIOS, 37730 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO ABAD Y CALLE SAN PEDRO, AVENIDA GUADALUPE DEL CENTRO DE SAN MIGUEL SE TOMA LA CALLE DE HERNANDEZ, longitud:100.74971886, lat:20.91558743}}	45245	45290	51477.32	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2289455/proyecto_PROCESO, 2289455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	GUA230402289457	44927.7	{ff1: {ciclo_recurso:2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44927.7, modificado:44927.7}}	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA TELESECUNDARIA 805 DE LA COMUNIDAD CLAVELLINAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 305270	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	305270	5	183	122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10800, meta_modificada:10800}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:70, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES), 37888 CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE EL ALAMO, CALLE 5 DE MAYO TOMAR BLVD. DE LA CONSPIRACION CON D, longitud:100.56056818, lat:21.01452821}}	45259	45290	44927.7	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2289457/proyecto_PROCESO, 2289457/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCuentra EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:EL CONTRATO SE ENCuentra EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	GUA230402289466	42839.7	{ff1: {ciclo_recurso:2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42839.7, modificado:42839.7}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIEJO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 305286	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	305286	5	47	32	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9900, meta_modificada:9900}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:294, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL VIEJO, 37897 SAN MIGUEL VIEJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE Y, CALLE BENITO JUAREZ DIRIETE AL ESTE A 10 M GIRA A LA DERECHA HACIA BLV DE LA CONSPIRACION SALIDA A QUERETARO, longitud:100.78075168, lat:20.90988948}}	45259	45290	42839.7	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:495.0}}	{2289466/proyecto_PROCESO, 2289466/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCuentra EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones	Sin observaciones	

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly 'All' or 'Alli', with a large arrow pointing towards the bottom right of the table.

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPOGRAFIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------	-----------	---------------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------	-----------	---------	---------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	---------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	---------------------	---------------	---------	-------	--------------------------	------------------------

2023	4	GUA230402289909	Proyecto de inversión	28223.7	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28223.7, modificado:28223.7}}	MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR HERODES DEL 5 MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO DE BEGOÑA, SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 307378	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	307378	5	28	19	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:290, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA SAN MARCOS DE BEGOÑA, 37895 SAN MARCOS DE BEGOÑA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE GUERRERO TOMANDO BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROTONDA VAMOS CON, lon:-100.80484997, lat:20.8423788}}	45259	45290	28223.7	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones
2023	4	GUA230402286684	Proyecto de inversión	40901.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40901.44, modificado:40901.44}}	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 629 DE LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 291183	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	291183	5	83	55	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA LA CRUZ DEL PALMAR, 37893 LA CRUZ DEL PALMAR, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REVOLUCION TOMANDO BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROT, lon:-100.84715839, lat:20.96757331}}	45231	45290	40901.44	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones

apl

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIADOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2023	4	GUA230402286600	Proyecto de inversión	45921.92	{ff1: {ciclo_recurso:2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45921.92, modificado:45921.92}}	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GARCIA, SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 290846	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	290846	5	25	17	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:278, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE GRACIA PALO DULCE, 37884 SAN JOSÉ DE GRACIA (PALO DULCE), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LA CRUZ, CALLE HIDALGO TOMAR CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE DR. MORAGTO, lon:-100.69523875, lat:20.9623224}}	45231	45290	45921.92	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	GUA230402287869	Proyecto de inversión	52380.96	{ff1: {ciclo_recurso:2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52380.96, modificado:52380.96}}	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN EL PREESCOLAR ANAHUAC DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO - 297119	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	297119	5	10	6	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:432, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37895 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y, TOMAR BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN CON DIRECCIÓN A SALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE ALLENDE BUENAVISTA MÉXICO 111 9.9 KM., lon:-100.59910399, lat:20.99857023}}	45231	45290	52380.96	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones
2023	4	GUA230402286620	Proyecto de inversión	45921.92	{ff1: {ciclo_recurso:2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45921.92, modificado:45921.92}}	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD MONTECILLO DE GUZMAN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 290972	11	Guanajuato	3	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel de Allende	290972	5	29	20	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:173, direccion:RANCHERIA MONTECILLO DE GUZMÁN, 37883 LA PUERTA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE Y, TOMAR CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE DR. MORAGTO 1 30 KM. GIRAR A LA DERECHA 3.8 KM. GIRAR A LA IZQUIERDA 500 M. GIRAR A LA IZQUI, lon:-100.53407635, lat:21.03406108}}	45231	45290	45921.92	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:marthaeortizb, fecha:2024-01-14}}	Sin observaciones

Oh

