

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2021 A DICIEMBRE 2021
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021		ELECTRIFICACIÓN / ELECTRIFICACIÓN RURAL	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/056-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO CALLES MALABRIGO, VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA	PALO BLANCO	905,251.40	905,251.40	175,474.49	95%	19.38%	POSTE	15	15	PERSONAS	60
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/063-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, COLONIA PEÑA DE LA CRUZ, CALLES FLOR DE HUIZACHE, CAÑADA DE LA CRUZ, BIZNAGA Y NOPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,195,437.40	1,195,437.40	1,097,137.39	99%	91.78%	POSTE	19	19	PERSONAS	124
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/054-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LINDERO, CALLE JOSEFA ORTIZ	EL LINDERO	370,519.76	370,519.76	59,320.85	95%	16.01%	POSTE	7	7	PERSONAS	24
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/074-092021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CALLE PARAISO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	220,892.47	220,892.47	0.00	99%	0.00%	POSTE	3	3	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/071-08-2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE BANDITA, CALLE SIN NOMBRE	SAN ISIDRO DE BANDITA	265,464.77	265,464.77	0.00	100%	0.00%	POSTE	4	4	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/072-08-2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA, CALLE PROLONGACION ALDAMA	SAN JOSE DE GRACIA	318,093.55	318,093.55	306,129.34	99%	96.24%	POSTE	6	6	PERSONAS	28
FAISM 2021	DIOP+OC/FAISM2021/052-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE CANAL, CALLE DEL MIRADOR	ESTANCIA DE CANAL	360,504.09	360,504.09	102,973.18	99%	28.56%	POSTE	4	4	PERSONAS	28
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/051-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO EN LA LOCALIDAD BANDA, PRIVADA DE LOS GARCIA	BANDA	173,437.35	173,437.35	0.00	95%	0.00%	POSTE	2	2	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/053-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, CALLES VICENTE GUERRERO, MORELOS Y PEÑA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	334,899.86	334,899.86	69,207.65	90%	20.67%	POSTE	8	8	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/055-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN NUEVO PANTOJA, CALLES LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA, PRIVADA SAN MARTIN, SAN JUAN Y GABINO	NUEVO PANTOJA	1,310,164.87	1,310,164.87	1,203,771.17	0.99	91.88%	POSTE	17	17	PERSONAS	104
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/057-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD RINCON DE CANAL, AVENIDA SAN ELIAS Y CALLE DE LA SANTA CRUZ	RINCON DE CANAL	661,614.54	661,614.54	177,517.67	0.99	26.83%	POSTE	9	9	PERSONAS	48
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/082-092021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CABRERA, EN LA CALLE PRINCIPAL.	CABRERA	879,630.09	879,630.09	879,630.09	N/R	100.00%	POSTE	20	20	PERSONAS	60

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/092-122021	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO, EN LAS CALLES PRINCIPAL, BUENAVISTA, CALLEJON BUENAVISTA, NORIA, REAL, POTRERO, MARAVILLAS, VILLA REAL Y SAN JUAN.	PALO COLORADO	2,229,970.88	2,166,307.86	0.00	N/R	0.00%	POSTE	25	1	PERSONAS	252
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/084-112021	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEOÑA, EN LA CALLE CALZADA DE LA PRESA.	SAN MARCOS DE BEOÑA	576,255.58	575,477.81	0.00	N/R	0.00%	POSTE	7	1	PERSONAS	48
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/094-122	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CRUZ DEL PALMAR EN CALLEJON LOS COYOTES, CALLEJON EL MEZQUITE Y CALLE EL CORRAL	LA CRUZ DEL PALMAR	750,033.19	739,978.41	0.00	N/R	0.00%	POSTE	9	6	PERSONAS	52
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/086-112021	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD EL TIGRE, EN LAS CALLES EL COECILLO, PRIVADA ORIENTE, PRIVADA DE LA SALUD, PRINCIPAL, MORELIA Y MORELOS	EL TIGRE	1,484,862.29	1,482,926.38	0.00	N/R	0.00%	POSTE	21	0	PERSONAS	68
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/093-122021	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SOSNABAR, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO, ESTRELLA, FLORES, CARRIZOS, CALLE S/N 1, CALLE S/N 2, CALLE S/N 3, CALLE S/N 4.	SOSNABAR	2,153,737.46	2,098,698.41	0.00	N/R	0.00%	POSTE	31	0	PERSONAS	180
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL/090-112021	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LAS CALLES ESTRELLA, VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO 2DA SECCIÓN, LAURELES Y MORELOS	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	406,173.22	402,478.38	0.00	N/R	0.00%	POSTE	13	5	PERSONAS	60
FAISM 2021		APOYO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FAISM 2021		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS, SANITARIOS, BARDAS PERIMETRALES, BIBLIOTECAS Y BEBEDEROS.	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	4,028,109.18	4,028,109.18	4,028,109.18	91%	100.00%	ESCUELAS	91	91	ALUMNOS	10325
FAISM 2021		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TECHADOS EN ESPACIO DEPORTIVO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	4,971,890.82	4,971,890.82	4,971,890.82	0.99	100.00%	ESCUELAS	19	19	ALUMNOS	3764
FAISM 2021		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CALENTADORES, CISTERNAS, ESTUFAS ECOLÓGICAS, PLANTAS SOLARES, TECHOS ETC.	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-001-04-2021/CP	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CONSTRUCCION DE CUARTOS MEDIANTE EL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLLO SOCIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,999,994.67	5,999,994.66	5,999,994.66	100%	100.00%	LOTE	140	140	FAMILIAS	140
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-004-03-2021/CP	PAGO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE CISTERNAS PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,996,440.21	1,996,440.20	1,996,440.20	100%	100.00%	PIEZAS	303	353	FAMILIAS	353
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-013-03-2021	MATERIAL PARA TECHO A BASE DE FIBROCEMENTO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,999,995.34	1,999,995.34	1,999,995.34	100%	100.00%	METROS CUADRADOS	2285.71	2285.71	FAMILIAS	84
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-014-03-2021	ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA PREFABRICADAS DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,299,506.57	2,299,506.57	2,299,506.57	100%	100.00%	PIEZAS	657	657	FAMILIAS	657
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-002-04-2021/CP	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EVACUADOS MODELO 1800	SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,915,574.01	4,915,574.00	4,915,574.00	100%	100.00%	CALENTADOR	1070	1070	FAMILIAS	1070

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	ADQUISICION DByDS-025/04/2021	ADQUISICION DE LAMINA INTRATEJA, DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA APOYO EN COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,999,274.85	1,999,274.84	1,999,274.84	100%	100.00%	PAQUETES	152	152	FAMILIAS	152
FAISM 2021	ADQ-DByDS-042-06-2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAQUETE DE MATERIAL PARA APOYO EN VARIAS LOCALIDADES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,161,144.96	2,161,144.96	2,161,144.96	N/R	100.00%	PAQUETES	193	193	FAMILIAS	193
FAISM 2021		PROGRAMA CAMINOS RURALES MEJORAMIENTO Y REHABILITACION (CONECTANDO MI CAMINO RURAL)	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FAISM 2021	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM2021/022-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORS HIDALGO KM. 15 A LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO (BARRIO LA PALMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+475	LA PALMA	1,855,818.62	1,855,818.62	1,855,818.62	100%	100.00%	CAMINO	1	1	POBLADO	1
FAISM 2021	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM2021/023-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE PALO COLORADO DEL PROGRAMA CONECTANDO CAMINOS. (SDAYR)	PALO COLORADO	4,193,158.22	4,193,158.22	4,193,158.22	100%	100.00%	CAMINO	1	1	PERSONAS	1331
FAISM 2021		PROGRAMA MI CASA CON VALORES (DIF MUNICIPAL).	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100.00%	PERSONAS	260	260	PERSONAS	260
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-031-05-2021	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,728,754.67	2,728,754.67	2,728,754.67	100%	100.00%	CANCHAS	3	3	LOCALIDADES	3
FAISM 2021		PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO.	VARIAS LOCALIDADES										
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/027-052021 09.07.2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LAS CALLES AMADO NERVO, JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ,	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	1,210,742.94	1,210,742.94	1,171,123.06	100%	96.73%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	170
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/046-062021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO, CALLES MORELOS 2 ARBOLITOS, PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO	DON FRANCISCO	3,083,831.39	3,083,831.39	2,932,473.44	0.99	95.09%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	235
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/059-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.; EN LA LOCALIDAD CERRITOS, CALLE DE LA PERLA, AGRARIA Y CALLEJON DE JESUS	CERRITOS	505,984.56	505,984.56	497,526.87	0.99	98.33%	POSTE	15	15	PERSONAS	80
FAISM 2021		PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD,	VARIAS LOCALIDADES										
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/029-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA PETACA, CALLE 3 DE MAYO	SAN MARTIN DE LA PETACA	27,580.80	27,580.80	17,938.03	99%	65.04%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/031-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD POZO DE BALDERAS, EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA, SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION	POZO DE BALDERAS	474,686.17	474,686.17	474,686.17	99%	100.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	80
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/032-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CALDERON, EN LAS CALLES ALLENDE, PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO	CALDERON	1,288,934.67	1,288,934.67	1,288,934.67	100%	100.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	192

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PSBMC/FAISM2021/065-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS MARTÍNEZ, CALLE PRINCIPAL.	LOS MARTINEZ	593,175.46	593,175.45	574,310.36	97%	96.82%	ELECTRIFICACION	1	1	LOCALIDADES	1
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PSBMC/FAISM2021/066-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA LA PETACA, CALLE GUILLERMO PRIETO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA GUADALUPE	JESUS MARIA LA PETACA	611,870.54	611,870.54	561,464.11	90%	91.76%	ELECTRIFICACION	1	1	LOCALIDADES	1
FAISM 2021		PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA. (CALLES).	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PEMC/FAISM2021/035-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE PROGRESO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,267,467.87	1,267,467.87	1,267,467.87	100%	100.00%	CALLE	1	1	PERSONAS	45
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PEMC/FAISM2021/036-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE JUNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,255,308.69	1,255,308.69	1,255,308.69	100%	100.00%	CALLE	1	1	PERSONAS	52
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PEMC/FAISM2021/037-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	867,644.74	867,644.74	867,644.74	100%	100.00%	CALLE	1	1	PERSONAS	125
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PEMC/FAISM2021/045-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LA CALLE SALIDA A GUANAJUATITO	PUERTO DE NIETO	5,264,355.63	5,264,355.63	5,097,291.11	100%	96.83%	CALLE	1	1	CALLE	1
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL/092-122020	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN RAFAEL, CON INTERCONEXIÓN AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA (CALLES HELIOS Y CALLE OLIMPO, COLONIA OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,946,847.54	1,946,847.54	1,946,847.54	100%	100.00%	CALLE	1	1	PERSONAS	238
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHUGTO/PEMC/093-122020	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LUZ, FRACCIONAMIENTO INSURGENTES.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100%	100.00%	CALLE	1	1	PERSONAS	6747
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/021-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LAS CALLES MORELOS, PRIVADA DE LAS MARGARITAS, FRANCISCO VILLA, FRNACISCO GONZALEZ BOCANEGRA E INSURGENTES	PUERTO DE NIETO	1,729,020.87	1,729,020.87	1,729,020.87	100%	100.00%	ELECTRIFICACION	1	1	LOCALIDADES	1
FAISM 2021	OBRAS POR ADMINISTRACION	CONSERVACIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CORRALEJO DE ABAJO CON EL ENTRONQUE A LA CARRETERA ESTATAL (ENT. BEGOÑA - ENT. PRESA DE MANANTIALES) EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO (PRIMERA ETAPA).	CORRALEJO DE ABAJO	321,637.91	144,000.00	144,000.00	50%	44.77%	CAMINOS	1	1	LOCALIDADES	1
FAISM 2021	OBRAS POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN MIGUELITO 1	SAN MIGUELITO 1	1,007,789.44	1,007,789.44	1,007,789.44	100%	100.00%	ARROYO	1	1	LOCALIDADES	1
FAISM 2021	OBRAS POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN MIGUELITO 1	SAN MIGUELITO 1	1,333,261.47	1,333,261.47	1,333,261.47	100%	100.00%	ARROYO	1	1	LOCALIDADES	1
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/075-092021	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL PARA LA PTAR DE LA HUERTA(INCLUYE EQUIPAMIENTO E INSTALACION ELECTRICA)	LA HUERTA	1,199,846.34	1,199,846.34	0.00	0.00%	0.00%	ELECTRIFICACION	1	1	COMUNIDAD	1

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/06-022021	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ALLENDE (TRAMO DE SALIDA A CELAYA A PROLONGACION DE ALDAMA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,148,636.81	10,148,636.81	10,148,636.81	100%	100.00%	CALLE	1	1	PERSONAS	6062
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/014-042021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SALIDA A CELAYA TRAMO PASO DEPRIMIDO PIPILA A FRACCIONAMIENTO VILLA DE LOS FRAILES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,587,080.28	3,587,080.28	3,587,080.28	100%	100.00%	BANQUETA	1	1	POBLADO	1
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/07-022021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO EN LA CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, COLONIA FRACC. VILLAS DE LOS FRAILES (PRIMERA ETAPA).	SAN MIGUEL DE ALLENDE	9,421,417.78	9,421,417.78	9,421,417.78	100%	100.00%	CALLE	1	1	FAMILIAS	64
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/069-082021	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, EN LA CALLE INDALECIO ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,279,634.44	2,209,634.44	0.00	0.00%	0.00%	CALLE	1	0	PERSONAS	96
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/070-08-2021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. LA LUZ, EN LA CALLE GOLONDRINA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,271,136.28	2,271,136.28	0.00	0.25	0.00%	CALLE	1	0	PERSONAS	40
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/077-092021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ALLENDE, TRAMO DE SALIDA A CELAYA A PROLONGACION DE ALDAMA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,433,085.83	1,433,085.83	1,433,085.83	100%	100.00%	BANQUETA	1	1	PERSONAS	6062
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-047-08-2021	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	VARIAS LOCALIDADES/ SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,264,180.91	1,264,180.91	1,264,180.91	100%	100.00%	PARQUES	58	58	PARQUES	58
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-048-08-2021	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	VARIAS LOCALIDADES/ SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,662,979.75	4,662,979.74	4,662,979.74	100%	100.00%	CALLES	7	7	CALLES	7
FAISM 2021		INDIRECTOS.											
FAISM 2021	INDIRECTOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	500,000.00	497,672.28	497,672.28	N/R	99.53%	VEHICULOS	25	25	VEHICULOS	15
INT FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/095-122021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ), CALLE PRINCIPAL	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	951,828.06	942,530.42	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
INT FAISM 2021		DIFERENCIA DE INTERESES DE ENERO REGISTRADOS EN FEB 2021	SAN MIGUEL DE ALLENDE	19.92	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
INT FAISM 2021		INTERESES DE NOVIEMBRE 2021	SAN MIGUEL DE ALLENDE	101,532.86	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
INT FAISM 2021		INTERESES DE DICIEMBRE 2021	SAN MIGUEL DE ALLENDE	79,443.73	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022 A DICIEMBRE 2021
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO. TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMNUN 2021		SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FORTAMNUN 2021		SUELDOS BASE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	69,764,889.51	69,764,889.51	69,733,657.06	NO APLICA	99.96%	PAGO	12	12	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		PRIMA VACACIONAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,527,678.85	1,527,678.85	1,120,450.35	NO APLICA	73.34%	PAGO	12	12	POBLADO	1

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMNUN 2021		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	6,588,668.23	6,588,668.23	6,588,668.23	NO APLICA	100.00%	PAGO	12	12	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		PRESTACIONES CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,626,911.94	1,626,911.94	1,608,443.42	NO APLICA	98.86%	PAGO	12	12	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		REMUNERACION POR HORAS EXTRA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	208,000.00	208,000.00	208,000.00	NO APLICA	100.00%					
FORTAMNUN 2021		PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META CUP 2021 PARTIDA 3391	SAN MIGUEL DE ALLENDE	546,748.88	546,748.88	546,748.88	NO APLICA	100.00%	ELEMENTOS EVALUACIONES	188	108	ELEMENTOS	188
FORTAMNUN 2021		PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,737,939.27	1,737,939.27	1,737,939.27	NO APLICA	100.00%	ELEMENTOS	108	108	ELEMENTOS	108
FORTAMNUN 2021	SSP-012-12-2021	ADQUISICION DE VEHICULOS SSV Y MOTOC	SAN MIGUEL DE ALLENDE	7,568,840.00	7,568,840.00	3,784,420.00	NO APLICA	50.00%	VEHICULO SSV	20	20	ELEMENTOS	20
FORTAMNUN 2021	SSP-012-12-2021	ADQUISICION DE VEHICULOS SSV Y MOTOC	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,428,860.00	3,428,860.00	1,714,430.00		50.00%	MOTOCICLETAS	20	20	ELEMENTOS	20
FORTAMNUN 2021		VESTUARIOS Y UNIFORMES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	999,991.60	999,991.60	0.00		0.00%	JUEGOS DE UNIFORMES	323	0	ELEMENTOS	323
FORTAMNUN 2021		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	SAN MIGUEL DE ALLENDE	873,327.37	873,327.37	436,663.68		50.00%	EQUIPOS	32	0	ELEMENTOS	32
FORTAMNUN 2021		FONDO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	889,430.00	889,430.00	889,430.00	NO APLICA	100.00%					
FORTAMNUN 2021		OFICIALIA MAYOR	SAN MIGUEL DE ALLENDE			0.00	NO APLICA						
FORTAMNUN 2021		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,915,872.88	2,915,872.88	2,915,872.88	NO APLICA	100.00%	PAGO	12	12	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		TESORERIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE			0.00	NO APLICA						
FORTAMNUN 2021		AMORTIZACION DE LA DEUDA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,549,111.08	10,549,111.08	10,549,111.08	NO APLICA	100.00%	PAGO	12	12	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		INTERESES DEUDA INTERNA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,598,639.24	4,598,639.24	4,598,639.24	NO APLICA	100.00%	PAGO	12	12	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		INTERESES FORTAMUN PARA ADQUISICION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	291,843.85	-	-	NO APLICA	0%	VEHICULO SSV	1	1	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION (INT N	SAN MIGUEL DE ALLENDE	140,659.92	140,659.92	140,659.92	NO APLICA	100%	PAGO	1	1	POBLADO	1
TOTAL FORTAMUN 2021				114,257,412.62	113,965,568.77	106,573,134.01							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ACMPM-FEDERAL 2021	DIOP-FED/SC/DGSMPC/COLAB/RECURSOMUNICIPAL2021/064-082021	INTERVENCION Y RESTAURACION DEL CONJUNTO HOSPITALARIO EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS	CENTRO	\$ 3,500,000.00	\$ 3,482,120.32	\$ 3,482,120.32	100%	100%	HOSPITAL	1	0%	POBLADO	1
TOTAL ESTADO ACMPM 2021				136,253,539.59	135,651,972.21	128,259,537.45							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2021
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM 2021/035-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC.IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE PROGRESO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,270,258.15	\$ 1,268,638.11	\$ 1,268,638.11	100%	100%	CALLE	1	10000%	FAMILIA	20
ESTADO 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM 2021/036-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE JUNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,271,240.35	\$ 1,266,249.89	\$ 1,266,249.89	100%	100%	CALLE	1	10000%	FAMILIA	35
ESTADO 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM 2021/037-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA ALLENDE, EN LA CALLE LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 882,198.56	\$ 876,136.22	\$ 876,136.22	100%	100%	CALLE	1	10000%	FAMILIA	50
ESTADO 2021		CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, EN EL ANDADOR LAS FUENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	\$ -	\$ -							
ESTADO 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM 2021/045-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LA CALLE SALIDA A GUANAJUATO	PUERTO DE NIETO	\$ 3,311,990.67	\$ 3,174,996.59	\$ 3,174,996.59	100%	100%	CALLE	1	10000%	FAMILIA	60
ESTADO 2021		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ -	\$ -	\$ -							
ESTADO 2021		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. INSURGENTES, EN LA CALLE CORONEL NARCISO MARIA LORETO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	\$ -	\$ -							
TOTAL ESTADO PEMC 2021				6,735,687.73	6,586,020.81	6,586,020.81							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2020
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/031-062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	\$ 4,638,684.11	4,638,684.11	4,638,684.11	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	244
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/022-062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE GATILLAL COLONIA PALMITA DE LANDETA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 951,405.54	948,424.62	948,424.62	100%	100%	CALLE	1	100%	POBLADO	1
ESTADO 2020		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JOSÉ SÁNCHEZ PRIMO FRACC. INSURGENTES.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	0.00	0.00	0%	0%					

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/026-062020	PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSE MERCADILLO EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,314,591.86	2,310,960.05	2,310,960.05	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	200
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/027-062020	REHABILITACION EN ADOQUIN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA SAN RAFAEL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,564,509.60	3,535,330.47	3,535,330.47	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	211
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/036-062020	CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA LINDA VISTA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,464,933.50	1,464,933.50	1,464,933.50	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	45
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/030-062020	REHABILITACION EN ADOQUIN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE RAFAEL ACOSTA EN LA COLONIA SAN RAFAEL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,263,054.59	1,261,954.04	1,261,954.04	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	125
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/023-062020	PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO SAN LUIS DEL ANDADOR ALMENAS EN EL INFONAVIT MALANQUIN.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,145,982.66	5,099,819.02	5,099,819.02	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	252
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/032-062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA ROSA, COLONIA PROVIDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,272,381.62	3,272,381.62	3,272,381.62	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	78
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/035-062020	PAVIMENTACION EN PIEDRA BOLA EN MORTERO EN LA CALLE DEL CERRITO, COLONIA SAN LUIS REY.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 710,803.82	703,508.81	703,508.81	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	100
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/028-062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL FRAY JUAN DE SAN MIGUEL COLONIA INDEPENDENCIA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,073,635.39	3,073,635.39	3,073,635.39	100%	100%	CALLE	1	100%	LOCALIDAD	1
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/033-062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ZAMORARIOS COLONIA ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,436,872.33	2,435,754.20	2,435,754.20	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	320
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/029-062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE OLIMPO COLONIA OLIMPO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 994,871.17	993,742.60	993,742.60	100%	100%	CALLE	1	100%	LOCALIDAD	1
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/024-062020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y APATZINGAN EN LA COLONIA SAN LUIS. SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 14,000,000.00	13,774,333.31	13,774,333.31	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	3261
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/025-062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE DEL TESORO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,896,702.31	5,896,702.31	5,896,702.31	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	238
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/034-062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 4,804,883.66	4,804,883.66	4,804,883.66	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	102
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/093122020	PAVIMENTACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LUZ FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 49,903,202.27	48,249,912.68	48,249,912.68	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	644
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL2020/066-082020	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA, COL INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 36,000,000.00	35,147,239.50	35,147,239.50	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	589
ESTADO 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL/092-122020	PAVIMENTACION EN CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN RAFAEL CON INTERCONEXION AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA (CALLES HELIOS Y CALLE OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,950,000.00	3,841,760.36	3,841,760.36	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	1396
TOTAL ESTADO PEMC 2020				144,386,514.43	141,453,960.25	141,453,960.25							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA DEUDA 2020 TERCERA DISPOSICION CODE
4to REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
DEUDA 2020 TERCERA DISPOSICION CODE	DIOP-OC/CODE/004-022021	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL JOSE MARIA CORREA EN LA COL EL DEPORIVO SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 27,961,000.00	\$ 26,257,617.37	\$ 26,257,617.37	100%	100%	M2	1	100%	POBLADO	1

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
		TOTAL ESTADO CODE DEUDA 2020		27,961,000.00	26,257,617.37	26,257,617.37							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2021
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/035-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC.IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE PROGRESO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,270,258.15	1,268,638.11	325,038.18	100%	26%	CALLE	1	100%	PERSONAS	45
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/036-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE JUNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,271,240.35	1,266,249.89	0.00	40%	0%	CALLE	1	40%	PERSONAS	52
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/037-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA ALLENDE, EN LA CALLE LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,173,687.09	876,136.22	424,003.88	100%	48%	CALLE	1	100%	PERSONAS	125
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/045-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LA CALLE SALIDA A GUANAJUATO	PUERTO DE NIETO	\$ 3,311,990.67	3,279,057.58	623,427.08	19%	19%	CALLE	1	19%	PERSONAS	220
		TOTAL ESTADO PEMC 2021		7,027,176.26	6,690,081.80	1,372,469.14							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS MI COMUNIDAD 2021
4TO REPORTE TRIMESTRAL

RECURSO	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DIC 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/029-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA PETACA, CALLE 3 DE MAYO	SAN MARTIN DE LA PETACA	306,933.26	303,415.55	303,415.55	99%	98.85%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	20
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/030-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE GALVANES, CALLES 20 DE ENERO, ROQUE RUBIO, SIPRIANO LOPEZ Y DEL POZO,	RANCHO NUEVO DE GALVANES	721,126.06	713,517.33	709,924.12	99%	98.45%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	48

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2021/031-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD POZO DE BALDERAS, EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA. SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION	POZO DE BALDERAS	1,669,810.40	1,654,120.30	1,654,120.30	98%	99.06%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	80
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2021/032-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CALDERON, EN LAS CALLES ALLENDE, PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO.	CALDERON	1,302,130.28	1,288,934.66	1,288,934.66	99%	98.99%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	192
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2021/042-052021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDADES LAS CAÑAS, LA PALMILLA, LOS JUAREZ Y LOS GUIAS 2DA. ETAPA	LAS CAÑAS LA PALMILLA LOS JUAREZ LOS GUIAS	5,000,000.00	4,514,651.70	2,723,471.03	2587%	54.47%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	1	93%	POBLADO	1
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2021/065-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS MARTINEZ, CALLE PRINCIPAL.	LOS MARTINEZ	594,115.67	593,175.45	574,310.36	N/R	96.67%	ELECTRIFICACION	1	1	POBLADO	1
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2021/066-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA LA PETACA, CALLE GUILLERMO PRIETO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA GUADALUPE	JESUS MARIA LA PETACA	614,036.77	611,870.53	561,464.09	N/R	91.44%	ELECTRIFICACION	1	1	POBLADO	1
				10,208,152.44	9,679,685.52	7,815,640.11							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO
PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA 2021
4to REPORTE TRIMESTRAL

RECURSO	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
RECURSO MUNICIPAL 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/RECURSOMUNICIPAL2020/060-082020	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL OBRAJE 4TA ETAPA (CABLEADO SUBTERRANEO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,414,050.73	1,414,050.73	1,414,050.73	100%	100.00%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	5000
RECURSO MUNICIPAL 2021				4,597,824.63	4,597,824.63	4,597,824.63	100%	100.00%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	5000
IMPACTO URBANO 2021				1,037,109.24	1,037,109.24	1,037,109.24	100%	100.00%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	5000
PVEMC 2021				7,048,984.60	7,048,984.60	7,048,984.60							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA CAMINOS RURALES 2021

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
--------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	--	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------

4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 4TO TRIMESTRE 2021	LOCALIDAD	CANT. BENEF.
ESTADO 2021 (CAMINOS)	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM/022-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO KM. 15 A LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO (BARRIO LA PALMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+475	LA PALMA	2,218,933.60	2,218,933.60	2,218,933.60	1	100.00%	CAMINO	1		POBLADO	1
ESTADO 2021 (CAMINOS)	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM/023-052021	MODERNIZACION DE CAMINO A PALO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO SUBTRAMO A MODERNIZAR (DEL CAD. 0+000 AL CAD. 2+047.38)	PALO COLORADO	5,339,411.72	5,339,411.72	5,339,411.72	1	100.00%	CAMINO	1		PERSONAS	1,331
TOTAL ESTADO PEMC 2020				7,558,345.32	7,558,345.32	7,558,345.32							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GUANAJUATO 2021
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	U. DE MEDIDA METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 4TO TRIM DEL 2021 (%)	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/027-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LAS CALLES AMADO NERVO, JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ,	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	1,222,927.83	1,210,742.93	117112307%	100.00%	1	POSTE	100%	1	PERSONAS	330
ESTADO	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/046-062021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO, CALLES MORELOS 2, ARBOLITOS, PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO	DON FRANCISCO	400,992.01	396,657.78	37718936%	100.00%	1	POSTE	100%	1	PERSONAS	425
ESTADO	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/041-062021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD ALOCER	ALCOCER	5,600,000.00	5,562,197.18	434445096%	90.00%	0.9	SISTEMA	100%	1	PERSONAS	2046
ESTADO	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/059-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.; EN LA LOCALIDAD CERRITOS, CALLE DE LA PERLA, AGRARIA Y CALLEJON DE JESUS	CERRITOS	507,250.23	505,984.56	49752686%	100.00%	1	POSTE	100%	1	PERSONAS	260
TOTAL ESTADO PSBMC 2021				7,731,170.07	7,675,582.45	6,390,290.25							

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
--------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	--	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2020
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/031-062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	\$ 4,638,684.11	4,638,684.11	4,638,684.11	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	244
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/022-062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE GATILLAL COLONIA PALMITA DE LANDETA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 951,405.54	948,424.62	948,424.62	100%	100%	CALLE	1	100%	POBLADO	1
ESTADO 2020 (PEMC 2020)		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JOSÉ SÁNCHEZ PRIMO FRACC. INSURGENTES.	SAN MIGUEL DE ALLENDE										
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/026-062020	PAVIMENTO DE ADOQUÍN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSE MERCADILLO EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,314,591.86	2,310,960.05	2,310,960.05	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	200
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/027-062020	REHABILITACIÓN EN ADOQUÍN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,564,509.60	3,535,330.47	3,535,330.47	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	211
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/036-062020	CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA LINDA VISTA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,464,933.50	1,464,933.50	1,464,933.50	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	45
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/030-062020	REHABILITACIÓN EN ADOQUÍN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE RAFAEL ACOSTA EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,263,054.59	1,261,954.04	1,261,954.04	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	125
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/023-062020	PAVIMENTO DE ADOQUÍN TIPO SAN LUIS DEL ANDADOR ALMENAS EN EL INFONAVIT MALANQUIN.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,145,982.66	5,099,819.02	5,099,819.02	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	252
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/032-062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA ROSA, COLONIA PROVIDENCIA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,272,381.62	3,272,381.62	3,272,381.62	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	78
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/035-062020	PAVIMENTACION EN PIEDRA BOLA EN MORTERO EN LA CALLE DEL CERRITO, COLONIA SAN LUIS REY.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 710,803.82	703,508.81	703,508.81	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	100
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/028-062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL FRAY JUAN DE SAN MIGUEL COLONIA INDEPENDENCIA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,073,635.39	3,073,635.39	3,073,635.39	100%	100%	CALLE	1	100%	LOCALIDAD	1
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/033-062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ZAMORARIOS COLONIA ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,436,872.33	2,435,754.20	2,435,754.20	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	320
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/029-062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE OLIMPO COLONIA OLIMPO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 994,871.17	993,742.60	993,742.60	100%	100%	CALLE	1	100%	LOCALIDAD	1
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/024-062020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y APATZINGAN EN LA COLONIA SAN LUIS. SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 14,000,000.00	13,774,333.31	13,774,333.31	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	3261
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/025-062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE DEL TESORO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,896,702.31	5,896,702.31	5,896,702.31	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	238
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/034-062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 4,804,883.66	4,804,883.66	4,804,883.66	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	102
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/093122020	PAVIMENTACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LUZ FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 49,903,202.27	48,249,912.68	25,155,752.20	85%	52%	CALLE	1	85%	PERSONAS	644
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL2020/066-082020	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA, COL. INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 36,000,000.00	35,147,239.50	30,126,205.28	100%	86%	CALLE	1	100%	PERSONAS	589
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL/092-122020	PAVIMENTACION EN CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN RAFAEL CON INTERCONEXION AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA (CALLES HELIOS Y CALLE OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,950,000.00	3,841,760.36	3,211,014.13	100%	84%	CALLE	1	100%	PERSONAS	1396
TOTAL ESTADO PEMC 2020				144,386,514.43	141,453,960.25	112,708,019.32							

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
--------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	--	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MI COMUNIDAD 2020
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2020/046-072020	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA PRIVADA CABALLOS , JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL POZO, CALLE JAVIER SOLIS, PRIVIVADA JAVIER SOLIS, CALLE SAN FRANCISCO , CALLE DAVIID SAIZAR, CALLE AGUSTIN LARA , PRIV. AGUSTIN LARA, , CALLE PEDRO ARMENDARIZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LUIS PEREZ MEZA, PRIVADA LUIS PEREZ MEZA, EN LA LOCALIDAD LAS CAÑAS	LAS CAÑAS	1,362,955.66	1,353,367.84	1,352,241.82	100%	99.21%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	210
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2020/047-072020	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES PRINCIPAL, CALLE POTRERO Y CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LOS TORILES	LOS TORILES	339,660.52	335,786.71	335,786.71	100%	98.86%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	35
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2020/048-072020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN ISIDRO Y 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LOMA DE COCINAS (SAN ANDRES)	LOMA DE COCINAS (SAN ANDRES)	439,922.88	433,881.80	432,978.28	100%	98.42%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	90
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2020/051-072020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COMUNIDAD SAN LUCAS	SAN LUCAS	316,573.12	313,334.06	293,656.79	100%	92.76%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	6
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAIS M2020/068-082020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL (TRAMO INICIO DE TUNEL) Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL BATAN	EL BATAN	834,018.80	806,162.76	806,162.76	100%	96.66%	ELECTRIFICACION	1	100%	FAMILIAS	6
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/056-082020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES, SOR JUANA, INES DE LA CRUZ, SAN FRANCISCO, Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD LAGUNA ESCONDIDA	LAGUNA ESCONDIDA	709,387.70	702,033.94	675,608.04	100%	95.24%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	235
TOTAL ESTADO PSBMC 2020				4,002,518.68	3,944,567.11	3,896,434.40							

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS MI COLONIA 2020
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL (PVEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/044-072020	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL OBRAJE 4TA ETAPA (ACCESO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,000,000.00	2,942,929.69	2,942,929.69	100%	100.00%	PARQUE	1	100%	LOCALIDAD	1
ESTATAL (PVEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/062-082020	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN NUEVO PANTOJA (PRIMERA ETAPA)		2,660,455.32	2,654,908.23	2,654,908.23	100%	100.00%	PLAZA	1	100%	LOCALIDAD	1
TOTAL ESTADO PVEMC 2020				5,660,455.32	5,597,837.92	5,597,837.92							

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
--------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	--	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
4TO REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.DICIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 4TO TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL	ADQ-SSP-001-06-2021	UNIFORMES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	889,435.34	889,430.00	889,430.00	100%	100.00%	UNIFORMES	1025	100%	PERSONAL	200
		TOTAL ESTADO PESP2020		889,435.34	889,430.00	889,430.00							