

RAMO 33, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES A MARZO 2021  
SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

RECURSO	Nº OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30 JUN. 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2do. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021			<b>OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>										
FAISM 2021	1		<b>ELECTRIFICACIÓN / ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>						<b>ELECTRIFICACION</b>			<b>PERSONAS</b>	
FAISM 2021	1-1		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO CALLES MALABRIGO, VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA	PALO BLANCO	\$ 916,161.48		\$ -							
FAISM 2021	1-2		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS, CALLE DE LA PERLA, AGRARIA Y CALLEJON DE JESUS	CERITOS	\$ 1,021,542.95		\$ -	\$ -	0%	ESCUELAS	60	0	ALUMNOS	0
FAISM 2021	1-3		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, COLONIA PEÑA DE LA CRUZ, CALLES FLOR DE HUIZACHE, CAÑADA DE LA CRUZ, BIZNAGA Y NOPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,208,821.13		\$ -	\$ -	0%	ESCUELAS	24	0	ALUMNOS	0
FAISM 2021	1-4		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LINDERO, CALLE JOSEFA ORTIZ	EL LINDERO	\$ 373,714.82		\$ -			VIVIENDAS	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	1-5		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA COLONIA SALUIS REY, CALLE PARAISO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 220,977.74		\$ -							
FAISM 2021	1-6		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE BANDITA, CALLE SIN NOMBRE	SAN ISIDRO DE BANDITA	\$ 271,155.59		\$ -							
FAISM 2021	1-7		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA, CALLE PROLONGACION ALDAMA	SAN JOSE DE GRACIA	\$ 322,145.42		\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	1-8		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE CANAL, CALLE DEL MIRADOR	ESTANCIA DE CANAL	\$ 367,130.81		\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	1-9		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS MARTINEZ, CALLE PRINCIPAL	LOS MARTINEZ	\$ 1,198,273.83		\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	1-10		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD BANDA, PRIVADA DE LOS GARCIA	BANDA	\$ 176,577.45		\$ -							
FAISM 2021	1-11		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, CALLES VICENTE GUERRERO, MORELOS Y PEÑA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 338,278.30		\$ -	\$ -	0%	CANCHAS	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	1-12		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA LA PETACA, CALLES GUILLERMO PRIETO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIV GUADALUPE	JESUS MARIA LA PETACA	\$ 1,236,053.44		\$ -							
FAISM 2021	1-13		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN NUEVO PANTOJA, CALLES LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA, PRIVADA SAN MARTIN, SAN JUAN Y GABINO	NUEVO PANTOJA	\$ 1,333,888.79		\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	1-14		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD RINCON DE CANAL, AVENIDA SAN ELIAS Y CALLE DE LA SANTA CRUZ	RINCON DE CANAL	\$ 672,670.31		\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	2		<b>APOYO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	\$ -	\$ -	\$ -							
FAISM 2021	2.1		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS, SANITARIOS, BARDAS PERIMETRALES, BIBLIOTECAS Y BEBEDEROS.	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	\$ 4,000,000.00	3,636,821.84	\$ 1,965,946.84	\$ -	0%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	2.2		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y TECHADOS EN ESPACIO DEPORTIVO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	\$ 6,000,000.00		\$ -							
FAISM 2021	3		<b>MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CALENTADORES, CISTERNAS, ESTUFAS ECOLOGICAS, PLANTAS SOLARES, TECHOS ETC.</b>	<b>VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	\$ 2,289,214.34	\$ -	\$ -							
FAISM 2021	3-1	ADQ-DBYDS-001-04-2021/CP	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CONSTRUCCION DE CUARTOS MEDIANTE EL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,999,994.67	5,999,994.67	\$ 2,999,997.33	N/R	0%	POSTES	1	100%	PERSONAS	235
FAISM 2021	3-2	ADQ-DBYDS-004-03-2021/CP	PAGO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE CISTERNAS PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,996,440.21	1,996,440.21	\$ 1,996,440.20	N/R	0%					

RECURSO	Nº OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30 JUN. 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	3-3	ADQ-DBYDS-013-03-2021	MATERIAL PARA TECHO A BASE DE FIBROCEMENTO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,999,995.34	1,999,995.34	\$ 1,999,995.34	N/R	0%					
FAISM 2021	3-4	ADQ-DBYDS-014-03-2021	ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PREFABRICADAS DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,299,506.57	2,299,506.57	\$ 2,299,506.57							
FAISM 2021	3-5	ADQ-DBYDS-002-04-2021/CP	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EVACUADOS MODELO 1800	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 4,915,574.01	4,915,574.01	\$ 2,457,787.00	N/R	N/A					
FAISM 2021	36	ADQUISICION DBYDS-025/04/2021	ADQUISICION DE LAMINA INTRATEJA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA APOYO EN COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,999,274.85	1,999,274.85	\$ 999,637.42	N/R	N/A					
FAISM 2021	4		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	N/R	\$ -					
FAISM 2021	5		PROGRAMA CAMINOS RURALES MEJORAMIENTO Y REHABILITACION (CONECTANDO MI CAMINO RURAL)	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	\$ -	\$ -	N/R	\$ -					
FAISM 2021	5.1	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM2021/022-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORS HIDALGO KM 15 A LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO (BARRIO LA PALMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+475	LA PALMA	\$ 1,657,304.53	1,653,220.60	\$ -	30%	0%	CAMINO	1	30%	POBLADO	1
FAISM 2021	5.2	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM2021/023-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE PALO COLORADO DEL PROGRAMA CONECTANDO CAMINOS. (SDAYR)	PALO COLORADO	\$ 4,195,432.36	4,193,158.22	\$ -	15%	0%	PERSONAS	1	15%	PERSONAS	1331
FAISM 2021	5-3		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN PIEDRA AHOGADA EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE FAJARDO DE BOCAS SEGUNDA ETAPA.	FAJARDO DE BOCAS	\$ 2,000,000.00	-	\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	5-4		MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO - LA CRUZ DEL PALMAR TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+580+11+385.77. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+445.26 = 2+200 00 AL KM2 +980+3 +774.74	MONTECILLO DE NIETO	\$ 3,080,410.66	-	\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	6		PROGRAMA MI CASA CON VALORES (DIF MUNICIPAL).	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	N/R	\$ -					
FAISM 2021	7		REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,188,371.30	\$ -	\$ -	N/R	\$ -					
FAISM 2021	8		PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	\$ -	\$ -	N/R	\$ -					
FAISM 2021	8.1		REHABILITACION DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR.	LA CRUZ DEL PALMAR	\$ 1,000,000.00	-	\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	8.2		REHABILITACION DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD LAS CAÑAS	LAS CAÑAS	\$ 1,000,000.00	-	\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	8.3		REHABILITACION DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, INFONAVIT MALANQUIN ANDADOR ALMENAS.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,000,000.00	-	\$ -	N/R	0%					
FAISM 2021	9		PROGRAMA VIVE MEJOR (SEDESHU).	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	N/R	\$ -					
FAISM 2021	10		PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO.	VARIAS LOCALIDADES	\$ -	\$ -	\$ -	N/R	\$ -					
FAISM 2021	10.1		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA EN LAS CALLES AMADO NERVO, JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ.	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 1,222,927.83	-	\$ -	N/R	0%	ELECTRIFICACION	1	0%	PERSONAS	170
FAISM 2021	10.2		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO. CALLES MORELOS 2, ARBOLITOS PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO	DON FRANCISCO	\$ 3,117,528.02	-	\$ -	0%	0%	ELECTRIFICACION	1	0%	PERSONAS	235
FAISM 2021	10.3		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE TAMBULA, CALLES 2DA. DEL PARQUE, LOMA BONITA, CRISTO, SALIDA A FAJARDO, DEL ARROYO 3RA. DE GUADALUPE CENTRAL, POZO ARTESANO, PUERTECITO, ESCOBEDO Y ALFALFAR	GUADALUPE DE TAMBULA	\$ 1,676,080.16	-	\$ -	0%	0%	N/R	0	0	N/R	0
FAISM 2021	10.4		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD ALOCCKER	ALCOCER	\$ 5,553,812.91	-	\$ -	0%	0%	N/R	0	0	N/R	0
FAISM 2021	11		PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD.	VARIAS LOCALIDADES	\$ -	\$ -	\$ -							
FAISM 2021	11-1	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM20 21/029-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA PETACA, CALLE 3 DE MAYO	SAN MARTIN DE LA PETACA	\$ -	-	\$ -	10%	0%	ELECTRIFICACION	1	0%	N/R	N/R
FAISM 2021	11-2	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM20 21/030-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE GALVANES, CALLES 20 DE ENERO, ROQUE RUBIO, SIPRIANO LOPEZ Y DEL POZO.	RANCHO NUEVO DE GALVANES	\$ -	-	\$ -							

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30.JUN.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	11-3	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/031-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD POZO DE BALDERAS, EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA. SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION	POZO D EBALDERAS	\$ 479,188.79	- \$ -								
FAISM 2021	11.4	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/032-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CALDERON, EN LAS CALLES ALLENDE, PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO	CALDERON	\$ 1,302,130.28	- \$ -								
FAISM 2021	11.5		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDADES LAS CAÑAS, LA PALMILLA, LOS JUAREZ Y LOS GUIAS 2DA. ETAPA	LAS CAÑAS LA PALMILLA LOS JUAREZ GUIAS	\$ 5,000,000.00	- \$ -								
FAISM 2021	12		PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA. (CALLES).	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	\$ -	\$ -							
FAISM 2021	12.1		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 7,964,184.34	- \$ -								
FAISM 2021	12.2		CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, EN LA CALLE INDALECIO ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,220,650.13	- \$ -								
FAISM 2021	12-3		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. LA LUZ, EN LA CALLE GOLONDRINA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,332,756.81	- \$ -								
FAISM 2021	12-4		CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC.IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE PROGRESO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,270,258.15	- \$ -								
FAISM 2021	12-5		CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE JUNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,271,240.35	- \$ -								
FAISM 2021	12-6		CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA ALLENDE, EN LA CALLE LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,173,687.09	- \$ -								
FAISM 2021	12-7		CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, EN EL ANDADOR LAS FUENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,755,000.00	- \$ -								
FAISM 2021	12-8		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LA CALLE SALIDA A GUANAJUATITO	PUERTO DE NIETO	\$ 3,311,990.67	- \$ -								
FAISM 2021	12-9		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 4,216,306.29	- \$ -								
FAISM 2021	12-10		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. INSURGENTES, EN LA CALLE CORONEL NARCISO MARIA LORETO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,808,091.28	- \$ -								
FAISM 2021	13		INDIRECTOS.		\$ -	\$ -	\$ -							
FAISM 2021	13-1		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS).	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	- \$ -								
FAISM 2021	13-2		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 500,000.00	154,100.35	\$ 154,100.35							
FAISM 2021	13-3		MATERIALES Y SUMINISTRO DE MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 50,000.00	- \$ -								
FAISM 2021			TECHO		\$ 119,504,744.00	\$ 31,848,086.66	\$ 17,873,411.05	55%	56%	VARIOS	90	1	0	1972

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO 30.06.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2017			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS CALLES YETLANEZI, ATZIMBA, AXOCHITL, KILOTZIN, MALNALLITZIN, SAN FELIPE, SAN JOSE ITURBIDE, VICTORIA, DOLORES HIDALGO Y OCAMPO EN LA COLONIA NUEVO TENOCHTITLAN (EJIDO DE TIRADO)	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 906.06		\$ -	100%	0	RED ELECTRICA	1	\$ 100.00	N/R	N/R

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30.JUN.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
---------	---------	-----------------	-----------------	-----------	----------	----------------	--------------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------	--------------

### FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2021

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO FORTAMUN	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO 30.06.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIER	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMUN 2021	1		SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE			-							
FORTAMUN 2021	1-1		SUELDOS BASE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 74,655,106.08	74,655,106.08	27,398,517.00	37%	37%	PAGO	12	37%	POBLADO	1
FORTAMUN 2021	1-2		PRIMA VACACIONAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,353,962.10	1,353,962.10	9,418.11	1%	1%	PAGO	12	1%	POBLADO	1
FORTAMUN 2021	1-3		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 9,026,414.00	9,026,414.00	3,820,004.66	42%	42%	PAGO	12	42%	POBLADO	1
FORTAMUN 2021	1-4		PRESTACIONES CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,393,428.00	2,393,428.00	417,316.19	17%	17%	PAGO	12	17%	POBLADO	1
FORTAMUN 2021	1-5		PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META CUP 2021 PARTIDA 3341	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 178,750.00	178,750.00	-	0%	0%					
FORTAMUN 2021	1-6		PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META CUP 2021 PARTIDA 3391	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,306,487.00	1,306,487.00	-	0%	0%					
FORTAMUN 2021	2		FONDO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	SAN MIGUEL DE ALLENDE	889,435.34	\$ 889,435.34	-	0%	0%	PAGO	12	0	POBLADO	1
FORTAMUN 2021	3		OFICIALIA MAYOR	SAN MIGUEL DE ALLENDE			-	0%	0%		12	0		
FORTAMUN 2021	3-1		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,485,237.54	392,444.18	392,444.18	7%	7%		12	7%	POBLADO	1
FORTAMUN 2021	4		TESORERIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE			-							
FORTAMUN 2021	4-1		AMORTIZACION DE LA DEUDA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 10,549,111.04	10,549,111.04	5,274,555.54	50%	50%					
FORTAMUN 2021	4-2		INTERESES DEUDA INTERNA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 7,695,133.90	7,695,133.90	2,242,790.86	29%	29%					
			<b>TECHO</b>		<b>\$ 113,533,065.00</b>	<b>\$ 108,440,271.64</b>	<b>39,555,046.54</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>PAGO</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>POBLADO</b>	<b>1</b>

### FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO 30.JUN.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2020	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMUN 2016	1		SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FORTAMUN 2016	1-1	-	SUELDOS BASE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 32,808,253.83	32,808,253.83	32,808,253.83	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-2	-	PRIMA VACACIONAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 546,212.84	546,212.84	546,212.84	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-3	-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,611,788.70	3,611,788.70	3,611,788.70	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-4	-	REMUNERACIONES HORAS EXTRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-5	-	PRESTACIONES CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 932,286.79	932,286.79	932,286.79	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-6	-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 186,473.90	186,473.90	186,473.90	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-7	-	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 4,090,373.25	4,090,373.25	4,090,373.25	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-8	-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,081,469.45	2,081,469.45	2,081,469.45	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-9	-	EQUIPO DE COMUNICACION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,532,535.40	3,532,535.40	3,532,535.40	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-10	-	OTROS EQUIPOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 367,413.76	367,413.76	367,413.76	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-11	-	VESTUARIO Y UNIFORMES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 10,053.40		10,053.39	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	1-12	-	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE		-	-	100%	100%			100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	2		FORTASEG Prestaciones CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,835,415.40	1,835,415.40	1,835,415.40	100%	100%	ELEMENTOS	155	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	2		FORTASEG Servicios Profesionales	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 941,999.76	941,999.76	941,999.76	100%	100%	ELEMENTOS	155	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	2		FORTASEG Becas	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 923,955.99	923,955.99	923,955.99			ELEMENTOS	157			
FORTAMUN 2016	3		TRANSITO	SAN MIGUEL DE ALLENDE			0.00	100%	100%			100%	POBLADO	1

RECURSO	Nº OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 JUN. 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMUN 2016	3-1	-	SUELDOS BASE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 7,640,431.83	7,640,431.83	7,640,431.83	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-2	-	PRIMA VACACIONAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 130,186.48	130,186.48	130,186.48	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-3	-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 881,661.78	881,661.78	881,661.78	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-4	-	PRESTACIONES CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 338,202.16	338,202.16	338,202.16	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-5	-	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 612,000.00	612,000.00	612,000.00	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-6	-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	-	-	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-7	-	VESTUARIO Y UNIFORMES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	-	-	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-8	-	SEÑALIZACION PARA CIERRE DE VIALIDADES (Materiales Diversos)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 175,266.74	-	175,266.74	100%	100%	PAGO	12	1200%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	3-9	-	SEÑALIZACION PARA CIERRE DE VIALIDADES (Otros equipos)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 58,371.20	-	58,371.20	100%	100%	PAGO	12	1200%	POBLADO	1
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>4</b>		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>			<b>0.00</b>							
FORTAMUN 2016	4-1	-	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,526,776.65	-	3,526,776.65	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
FORTAMUN 2016	4-2	-	PAGO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,240,865.00	-	2,240,865.00	100%	100%	PAGO	12	100%	POBLADO	1
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>5</b>		<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>CABECERA MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>POBLADO</b>	<b>1</b>
FORTAMUN 2016	5-1	-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 6,427,356.00	6,427,356.00	6,427,356.00	100%	100%	PAGO	12	N/R	N/R	N/R
FORTAMUN 2016	5-2	-	INTERESES DEUDA INTERNA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,546,598.40	2,546,598.40	2,546,598.40	100%	100%	PAGO	12	N/R	N/R	N/R
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>6</b>		<b>OBRA PUBLICA</b>	<b>CABECERA MUNICIPAL</b>										
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>7</b>		<b>ADEUDO SUBSEMUN 2015</b>	<b>CABECERA MUNICIPAL</b>										
FORTAMUN 2016	7-1		CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL PARA INTERVENCION EN ESCUELAS SECUNDARIAS PUBLICAS (ADEUDO SUBSEMUN 2015, PENDIENTE EL 70% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 612,500.00	-	612,500.00	94%	94%			94%	PERSONAS	200
FORTAMUN 2016	7-2		ESCUESTAS DE MEDICION DEL IMPACTO (ADEUDO SUBSEMUN 2015, PENDIENTE EL 100% DE LAS ENCUESTAS)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 104,565.13	-	104,565.13	100%	100%			100%	PERSONAS	6000
FORTAMUN 2016	7-3		HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL (ADEUDO SUBSEMUN 2015, PENDIENTE EL 100% DEL CONTRATO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 48,000.00	-	48,000.00	100%	100%			100%	PERSONAS	6000
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>8</b>		<b>SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>										
FORTAMUN 2016	8-1	FORTAMUN-007-07-2016	REPARACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS A ZONA CENTRO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 332,874.53	332,873.60	332,873.60	100%	100%	PIEZAS	4	100%	PERSONAS	11781
FORTAMUN 2016	8-2	FORTAMUN-001-07-2016	CAMARA DE DIGITALIZACION INTEGRADA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 139,384.44	139,384.44	139,384.43	100%	100%	PIEZAS	1	N/R	N/R	N/R
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>9</b>		<b>ARRENDAMIENTO PARA MAQUINARIA PESADA PARA EL RELLENO SANITARIO</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>										
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>10</b>		<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>										
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>11</b>		<b>EMPLEO TEMPORAL</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,888,388.37</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>JORNALES</b>	<b>16.666</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>12</b>		<b>PINTA TU ENTORNO</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 144,000.00</b>	<b>-</b>	<b>144,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>1200</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>13</b>		<b>APOYO PAQUETE DE MATERIALES</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 995,765.37</b>	<b>-</b>	<b>995,765.37</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>APOYOS</b>	<b>18</b>	<b>800%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>16242</b>
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>14</b>		<b>AFECTACION DE PREDIO POR OBRA DE PUENTE EN COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA DE ABAJO</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 92,755.88</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>N/R</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>15</b>		<b>TRABAJOS DIVERSOS URGENTES</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 428,364.65</b>	<b>-</b>	<b>428,959.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>OBRAS</b>	<b>8</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>16</b>		<b>REINTEGRO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION AL FAISM 2015 (INTERESES)</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 2,828.50</b>	<b>-</b>	<b>2,828.50</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>N/R</b>	<b>N/R</b>	<b>N/R</b>
FORTAMUN 2016	16-1		REINTEGRO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION AL FAISM 2015 (Equipamiento modificado o Infraestructura urbana del parque recreativo)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,132,428.22	-	2,132,428.22	100%	100%			1400%	PERSONAS	22363
FORTAMUN 2016	16-2		REINTEGRO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION AL FAISM 2015 (Parque San Martin primera etapa)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 555,386.53	-	555,386.53	100%	100%			100%	PERSONAS	431
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>17</b>		<b>BACHEO VARIAS CALLES (Materiales de construcción minerales no metálicos)</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 104,457.42</b>	<b>-</b>	<b>104,457.42</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>431</b>
FORTAMUN 2016	17-1		BACHEO VARIAS CALLES (Materiales de construcción de concreto)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 35,910.06	-	35,910.06	100%	100%			100%	PERSONAS	431
FORTAMUN 2016	17-2		BACHEO VARIAS CALLES (Estructuras y manufacturas)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	-	-	100%	100%			100%	PERSONAS	431
FORTAMUN 2016	17-3		BACHEO VARIAS CALLES (Otros servicios relacionados)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 288,966.93	-	288,966.93	100%	100%	OBRAS	8	100%	MUNICIPIO	1
<b>FORTAMUN 2016</b>	<b>18</b>		<b>OBRAS POR ADMINISTRACION (Materiales de construcción minerales no metálicos)</b>	<b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b>	<b>\$ 31,836.20</b>	<b>-</b>	<b>31,836.20</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>1</b>
FORTAMUN 2016	18-1		OBRAS POR ADMINISTRACION (Materiales de construcción de concreto)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 25,488.63	-	25,488.63	100%	100%			100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	18-2		OBRAS POR ADMINISTRACION (Estructuras y manufacturas)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 8,624.17	-	8,624.17	100%	100%			N/R	N/R	N/R
FORTAMUN 2016	18-3		OBRAS POR ADMINISTRACION (Otros servicios relacionados)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 140,212.13	-	140,212.13	100%	100%	OBRAS	14	100%	MUNICIPIO	1

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30 JUN. 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMUN 2016	19		ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico		\$ 75,829.20	-	75,829.20	100%	100%	OBRA	1	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	19-1		ALUMBRADO PUBLICO (Materiales de construcción de concreto)		\$ 77,720.00	-	77,720.00	100%	100%	OBRA	1	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	19-2		ALUMBRADO PUBLICO (Fletes y maniobras)		\$ 8,700.00	-	8,700.00	100%	100%	OBRA	1	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	19-3		ALUMBRADO PUBLICO (Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales)		\$ 16,588.00	-	16,588.00	100%	100%	OBRA	1	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	19-4		ALUMBRADO PUBLICO (Estructuras y manufacturas)		\$ -	-	-							
FORTAMUN 2016	20	DOPM-OC/FORTAMUN2016/102-112017	RECONVERSION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO A LUMINARIA TIPO LED EN AVENIDA PRINCIPAL, FRACCIONAMIENTO LA PARROQUIA		\$ 224,059.80	224,059.80	224,059.80	100%	100%	LUMINARIA	1	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	21	DOPM-OC/FORTAMUN2016/103-112017	RECONVERSION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO A LUMINARIA TIPO LED EN EL PUENTE BICENTENARIO		\$ 961,872.00	961,872.00	961,872.00	100%	100%	LUMINARIA	1	100%	MUNICIPIO	1
FORTAMUN 2016	22	DOPM-OC/FORTAMUN2016/104-112017	RECONVERSION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO A LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO		\$ 157,223.50		157,223.50							
FORTAMUN 2016	23		INTERESES FORTAMUN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERESES FORTAMUN) INTERESES A SEP 2017		\$ 341,771.27		341,771.27	100%	100%	PAGO	1	100%	MUNICIPIO	1
TOTAL FORTAMUN 2016			TOTAL FORTAMUN 2016		\$ 86,493,290.00		86,288,515.89	100%	100%	VARIOS	2011	137%	VARIOS	

**INMUJERES 2021 (IMAM)**  
SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2021

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	MONTO CONVENIDO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.06.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE METAS MEDIDA	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL CUARTO TRIM DEL 2021 (%)	U. DE BENEF. MEDID	CANT. BENEF.
FEDERAL	1		PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA MUJERES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL AMBITO LABORAL DURANTE EL 2021	SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FEDERAL	1-1		APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 63,000.00	63,000.00	-	0%	0%					
FEDERAL	1-2		FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LA IMM	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 54,000.00	54,000.00	-	0%	0%					
FEDERAL	1-3		ADQUISICION E INSTALACION DE PLACA DE IDENTIFICACION DE LA IMM PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	100%	PLACAS	1	100%	PERSONAS	800
FEDERAL	1-4		ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO DE LAS MUJERES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 40,000.00	40,000.00	-	0%	0%			0%		
FEDERAL	1-5		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMM	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 11,500.00	11,500.00	11,500.00	100%	100%	PIEZAS	1	100%	OFICINA	1
FEDERAL	1-6		ADQUISICION DE EQUIPO MENOR DE OFICINA PARA LA IMM	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 14,500.00	14,500.00	14,500.00	100%	100%	PAGO	1	100%	USUARIOS	13
FEDERAL	1-7		ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 10,000.00	10,000.00	-	0%	0%			0%		
FEDERAL	1-8		ADQUISICION DE UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (TONER)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	100%	TONER	1	100%	USUARIOS	13
			TECHO IMAM		\$ 200,000.00		30,000.00	50%	50%	VARIOS	4	50%	VARIOS	827

**FONDO ESTATAL 2021 - SEGURIDAD PÚBLICA**  
SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2021

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.06.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE METAS MEDIDA	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL SEGUNDO TRIM DEL 2021 (%)	U. DE BENEF. MEDID	CANT. BENEF.
ESTATAL	1	ADQ-SSP-001-06-2021	UNIFORMES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	889,435.34	889,430.00	444,715.00	50%	50%	UNIFORMES	1025	50%	PERSONAL	200
					\$ 889,435.34		444,715.00	50%	0%					

**PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MI COLOINIA 2021 (PSBMC) 2021**  
SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2021

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 JUNIO 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE METAS MEDID	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE BENEF. MEDID	CANT. BENEF.
---------	---------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	--	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------	--------------

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30.JUN.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.	
ESTATAL	1	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/029-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA PETACA, CALLE 3 DE MAYO	SAN MARTIN DE LA PETACA	\$ 306,933.26	303,415.55		-	0%	0%	ELECTRIFICACIÓN	1	0%	N/R	N/R
ESTATAL	2	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/030-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE GALVANES, CALLES 20 DE ENERO, ROQUE RUBIO, SIPRIANO LOPEZ Y DEL POZO.	RANCHO NUEVO DE GALVANES	\$ 721,126.06	713,517.33		-	0%	0%	ELECTRIFICACIÓN	0	0%	\$ -	0
ESTATAL	3	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/031-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD POZO DE BALDERAS, EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA. SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION	POZO D'EBALDERAS	\$ 1,669,810.40	1,654,120.30		-	0%	0%	ELECTRIFICACIÓN	0	0%	\$ -	0
ESTATAL	4	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/032-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CALDERON, EN LAS CALLES ALLENDE, PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO	CALDERON	\$ 1,302,130.28	1,288,934.66		-	0%	0%	ELECTRIFICACIÓN	0	0%	\$ -	0
ESTATAL	5		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDADES LAS CAÑAS, LA PALMILLA, LOS JUAREZ Y LOS GUIAS 2DA. ETAPA	LAS CAÑAS, LA PALMILLA, LOS JUAREZ, LOS GUIAS	\$ 5,000,000.00			-	0%	0%	ELECTRIFICACIÓN	0	0%	\$ -	0
					\$ 9,000,000.00	\$ 3,959,987.84	\$ -	0%	\$ -	ELECTRIFICACIÓN	1	\$ -	\$ -	\$ -	

**PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MI COLOINIA 2020 (PSBMC) 2020  
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2021**

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.JUNIO.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL 2020	4	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/046-072020	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA PRIVADA CABALLOS , JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL POZO, CALLE JAVIER SOLIS, PRIVADA JAVIER SOLIS, CALLE SAN FRANCISCO , CALLE DAVID SAIZAR, CALLE AGUSTIN LARA , PRIV. AGUSTIN LARA. , CALLE PEDRO ARMENDARIZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LUIS PEREZ MEZA, PRIVADA LUIS PEREZ MEZA, EN LA LOCALIDAD LAS CAÑAS	LAS CAÑAS	\$ 1,362,955.66	1,353,367.84	1,352,241.82	99%	99%	POSTES	40	100%	PERSONAS	210
ESTATAL 2020	3	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/047-072020	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES PRINCIPAL, CALLE POTRERO Y CALLE PNO EN LA LOCALIDAD DE LOS TORILES	LOS TORILES	\$ 339,660.52	335,786.71	335,786.71	99%	99%	POSTES	6	100%	PERSONAS	35
ESTATAL 2020	2	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/048-072020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN ISIDRO Y 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LOMA DE COCINAS (SAN ANDRES)	LOMA DE COCINAS (SAN ANDRES)	\$ 439,922.88	433,881.80	432,978.28	98%	98%	POSTES	18	100%	PERSONAS	90
ESTATAL 2020	7	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/051-072020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COMUNIDAD SAN LUCAS	SAN LUCAS	\$ 316,573.12	313,334.06	293,656.79	93%	93%	POSTES	1	100%	PERSONAS	6
ESTATAL 2020	1	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/052-072020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL (TRAMO INICIO DE TUNEL) Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL BATAN	EL BATAN	\$ 834,018.80	806,162.76	793,467.70	95%	95%	POSTES		100%	FAMILIAS	6
ESTATAL 2020	5	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/056-082020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES, SOR JUANA, INES DE LA CRUZ, SAN FRANCISCO, Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD LAGUNA ESCONDIDA	LAGUNA ESCONDIDA	\$ 709,387.70	702,033.94	675,608.04	95%	95%	POSTES	9	100%	PERSONAS	235
ESTATAL 2020	6	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/055-082020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES HIDALGO Y PARAISO EN LA COMUNIDAD FLORES DE BEGOÑA	FLORES DE BEGOÑA	\$ -	-	0.00	100%	100%	POSTES	10	100%	PERSONAS	185
<b>TOTAL PSBMC 2020</b>					\$ 4,002,518.68	\$ 3,944,567.11	3,883,739.34	97%	97%	POSTES	74	100%	PERSONAS	235

**PROGRAMA CAMINOS RURALES MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN (CONECTANDO MI CAMINO RURAL)**

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.06.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL 2021	1	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM/022-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENTORQUE CARRETERO SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLOROS HIDALGO KM. 15 A LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO (BARRIO LA PALMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+475	LA PALMA	\$ 2,485,956.79	\$ 2,479,830.90	743,949.27	30%	30%	CAMINO	1	30%	POBLADO	1

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30 JUN. 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL 2022	2	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM/023-052021	MODERNIZACION DE CAMINO A PALO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO SUBTRAMO A MODERNIZAR (DEL CAD. 0+000 AL CAD. 2+047.38)	PALO COLORADO	\$ 6,293,148.55	\$ 6,289,737.32	1,886,921.20	15%	30%	CAMINO	1	30%	PERSONAS	1331
ESTATAL 2023	3		MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO "LA CRUZ DEL PALMAR" TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+580=11+385.77 SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 1+405.26=2+20000 AL KM2+980=3+774.74	MONTECILLO NIETO	\$ 8,381,792.46		0.00	0%	0%	CAMINO	1	0%	\$ -	0
<b>TOTAL CAMINOS RURALES 2021</b>					<b>\$ 17,160,897.80</b>	<b>\$ 8,769,568.22</b>	<b>\$ 2,630,870.47</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>CAMINO</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>VARIOS</b>	<b>1331</b>

**PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS EN MI COLONIA**  
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2021

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.06.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE METAS MEDIO	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE del 2020	U. DE BENEF. MEDIO	CANT. BENEF.
ESTATAL PVEMC 2020		DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/044-072020	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL OBRAJE 4TA ETAPA (ACCESO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,000,000.00	2,942,929.69	2,648,636.72	70%	90%	OBRA	1	100%	PERSONAS	5000
ESTATAL PVEMC 2020		DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/062-082020	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN NUEVO PANTOJA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,660,455.32	2,654,908.23	2,654,908.23	100%	100%	PLAZA	1	100%	PERSONAS	5000
RECURSO (PVEMC) ESTATAL 2021			REHABILITACION DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR.	LA CRUZ DEL PALMAR	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%		0	0%		0
RECURSO (PVEMC) ESTATAL 2021			REHABILITACION DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD LAS CAÑAS.	LAS CAÑAS	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%		0	0%		0
RECURSO (PVEMC) ESTATAL 2021			REHABILITACION DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, INFONAVIT MALANQUIN ANDADOR ALMENAS.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%		0	0%		0
<b>TOTAL PVEMC</b>					<b>\$ 10,660,455.32</b>	<b>\$ 5,597,837.92</b>	<b>\$ 5,303,544.95</b>	<b>85%</b>	<b>95%</b>	<b>ESPACIOS</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>10000</b>

**PROGRAMA CENTRO IMPULSO SOCIAL (A CADA LUGAR SU BIENESTAR) 2020**  
SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2021

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTADO ACUMULADO A JUNIO 2021	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO	U. DE METAS MEDIDA	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIM DEL 2020 (%)	U. DE BENEF. MEDIO	CANT. BENEF.
ESTADO	1	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PCISCLB/085-112020	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO IMPULSO SOCIAL CUEVITAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	LOS RODRIGUEZ	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100%	100%	ELECTRIFICACIONES	1	100%	FAMILIAS	40
<b>TOTAL PCIS 2020</b>					<b>\$ 2,800,000.00</b>	<b>\$ 2,800,000.00</b>	<b>\$ 2,800,000.00</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>ELECTRIFICACIONES</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>FAMILIAS</b>	<b>40</b>

**PROGRAMA SERVICIOS BASICO GTO (PSBGTG)**  
SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2021

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO	U. DE METAS MEDIDA	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIM DEL 2020 (%)	U. DE BENEF. MEDIO	CANT. BENEF.
ESTADO	1		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE MAYO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, MADERO, GUADALUPE VICTORIA, OROUIDEA, PRIVADA DE ZARAGOZA Y SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ (PRIMER ETAPA).	LOS RODRIGUEZ	1,341,277.18	1,308,728.08	747,545.33	57%	57%	ELECTRIFICACIONES	1	57%	FAMILIAS	40
ESTADO	2		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES HERCULANO, ALAMO, AZUCENA, LUIS FERRO, CLAVEL, AGUASCALIENTES EN LA COLONIA NUEVO PANTOJA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	770,643.05	756,821.24	426,012.96	56%	56%	ELECTRIFICACIONES	1	56%	FAMILIAS	25
ESTADO	3	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTG/FAISM/2020/05/07/2020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON DE LOS JUAREZ Y CERRADA DE LIBERTAD EN LA COLONIA NUEVO PANTOJA (PRIMER ETAPA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	179,255.25	177,489.29	153,484.75	86%	86%	ELECTRIFICACIONES	1	86%	FAMILIAS	6
<b>TOTAL PSBGTG</b>					<b>\$ 2,291,175.48</b>	<b>\$ 2,243,038.61</b>	<b>\$ 1,327,043.04</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>ELECTRIFICACIONES</b>	<b>3</b>	<b>86%</b>	<b>FAMILIAS</b>	<b>71</b>



RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 JUN. 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
---------	---------	-----------------	-----------------	-----------	----------	----------------	--	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------	--------------

**INSTITUTO DE LA CULTURA 2020  
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2021**

FUENTE	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUNIO 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE METAS	MEDIO	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO TRIMESTRE 2021	U. DE BENEF.	MEDIO	CANT. BENEF.
ESTATAL			RECEPCION DE LA INSTALACION DE 2 PALAPAS DE ESPERA EN LA ZONA ARQUEOLOGA "CAÑADA DE LA VIRGEN" "PROYECTO"	SAN MIGUEL DE ALLENDE	180,000.00	180,000.00	89,116.94	100%	50%	PALAPAS		2	100%	PERSONAS		182
			<b>TOTAL DE INSTITUTO DE LA CULTURA</b>		<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ 89,116.94</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>PALAPAS</b>		<b>200%</b>	<b>100%</b>	<b>PERSONAS</b>		<b>18200%</b>

**PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2020  
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2021**

FUENTE	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUNIO 2021	AVANCE FISICO	AVANCE	U. DE METAS	MEDIO	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO TRIMESTRE 2021	U. DE BENEF.	MEDIO	CANT. BENEF.
ESTADO 2020	12-1	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/031062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	4,638,684.11	4,638,684.11	4,638,684.11	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		244
ESTADO 2020	12-2	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/022062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE GATILAL COLONIA PALMITA DE LANDETA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	951,405.54	948,424.62	948,424.62	100%	100%	CALLE		1	100%	POBLADO		1
ESTADO 2020	12-3		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JOSÉ SÁNCHEZ PRIMO FRACC. INSURGENTES.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	-	-	-									
ESTADO 2020	12-4	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/026062020	PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSE MERCADILLO EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,314,591.86	2,310,960.05	2,310,960.05	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		200
ESTADO 2020	12-5	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/027062020	REHABILITACION EN ADOQUIN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,564,509.60	3,535,330.47	3,535,330.47	42%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		211
ESTADO 2020	12-6	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/036062020	CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA LINDA VISTA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,464,933.50	1,464,933.50	1,464,933.50	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		45
ESTADO 2020	12-7	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/030062020	REHABILITACION EN ADOQUIN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE RAFAEL ACOSTA EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,263,054.59	1,261,954.04	1,261,954.04	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		125
ESTADO 2020	12-8	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/023062020	PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO SAN LUIS DEL ANDADOR ALMENAS EN EL INFONAVIT MALANQUIN.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,145,982.66	5,099,819.02	5,099,819.02	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		252
ESTADO 2020	12-9	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/032062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA ROSA, COLONIA PROVIDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,272,381.62	3,272,381.62	3,272,381.62	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		78
ESTADO 2020	12-10	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/035062020	PAVIMENTACION EN PIEDRA BOLA EN MORTERO EN LA CALLE DEL CERRITO, COLONIA SAN LUIS REY.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	710,803.82	703,508.81	703,508.81	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		100
ESTADO 2020	12-11	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/028062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, COLONIA INDEPENDENCIA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,073,635.39	3,073,635.39	3,073,635.39	100%	100%	CALLE		1	100%	LOCALIDAD		1
ESTADO 2020	12-12	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/033062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ZAMORA RIOS COLONIA ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,436,872.33	2,435,754.20	2,435,754.20	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		320
ESTADO 2020	12-13	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/029062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE OLIMPO COLONIA OLIMPO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	994,871.17	993,742.60	993,742.60	100%	100%	CALLE		1	100%	LOCALIDAD		1
ESTADO 2020	12-14	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/024062020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y APATZINGAN EN LA COLONIA SAN LUIS, SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	14,000,000.00	13,774,333.31	13,774,333.31	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		3261
ESTADO 2020	12-15	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/025062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE DEL TESORO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,896,702.31	5,896,702.31	5,896,702.31	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		238
ESTADO 2020	12-16	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/034062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	4,804,883.66	4,804,883.66	4,804,883.66	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		102
ESTADO 2020	12-17	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/093-122020	PAVIMENTACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LUZ FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	49,903,202.27	48,249,912.68	-	80%	80%	CALLE		1	80%	PERSONAS		644
ESTADO 2020	12-18	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL/2020/066-082020	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA, COL. INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	36,000,000.00	35,147,239.50	28,672,178.63	98%	98%	CALLE		1	98%	PERSONAS		589
ESTADO 2020	12-19	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL/092-122020	PAVIMENTACION EN CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN RAFAEL CON INTERCONEXION AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA (CALLES HELIOS Y CALLE OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,950,000.00	3,841,760.36	1,935,820.69	100%	100%	CALLE		1	100%	PERSONAS		1396
<b>ESTADO 2020</b>		<b>TOTAL PEMC 2020</b>			<b>144,386,514.43</b>	<b>141,453,960.25</b>	<b>84,823,047.03</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>	<b>CALLES</b>		<b>18</b>	<b>99%</b>	<b>PERSONAS</b>		<b>7,808</b>

**PROGRAMA AMPLIACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2021**

RECURSO	N° OBRA	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO 31.03.2021	AVANCE FISICO	AVANCE	U. DE METAS	MEDIO	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 4TO TRIMESTRE	U. DE BENEF.	MEDIO	CANT. BENEF.
---------	---------	----------	-----------------	-----------	----------	------------------	---	---------------	--------	-------------	-------	----------------------	---------------------------------	--------------	-------	--------------

RECURSO	N° OBRA	NUM DE CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 30 JUN. 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
RECURSO ESTATAL CODE 2018		DOPM-OC/CODE/RECURSOMUNICIPAL2018/016/042018	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEG, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	100%	AREA DEPORTIVA	1	100%	PERSONAS	233
RECURSO ESTATAL CODE 2018		DOPM-OC/CODE/RECURSOMUNICIPAL2018/040A-082018	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA LINDAVISTA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,000,000.00	1,987,150.85	1,987,150.85	100%	100%	AREA DEPORTIVA	1	100%	PERSONAS	200
RECURSO ESTATAL CODE 2019		DIOP-OC/CODE/RECURSOMUNICIPAL2017/035A-092019	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,085,000.00	1,084,539.11	1,075,949.50	100%	100%	SALON	1	100%	PERSONAS	68811
RECURSO ESTATAL CODE 2019		DIOP-OC/CODE/RECURSOMUNICIPAL2016/057A-102019	CONSTRUCCION DE FALDON EN EL TECHADO DE LA CANCHA EN USOS MULTIPLES EN EL CECYTEG, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	402,211.72	401,977.17	401,977.17	100%	100%	CANCHA	1	100%	PERSONAS	190
RECURSO ESTATAL CODE 2020		DIOP-OC/CODE/FAISM2012/040-062020	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO LA AURORA, SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,538,359.43	2,537,898.54	2,233,564.46	100%	100%	CANCHA	1	100%	POBLADO	1
RECURSO ESTATAL CODE 2020		DIOP-OC/CODE/FAISM2013/043-062020	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL STIRLING DICKINSON (CAMPO NUM1) EN SAN MIGUEL DE ALLENDE (PRIMERA ETAPA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,422,315.60	5,257,123.94	5,032,295.23	95%	96%	CAMPO DE BEISBOL	1	96%	POBLADO	1
DEUDA 2020 TERCERA DISPOSICIÓN CODE		DIOP-OC/CODE/004-022021	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL JOSE MARIA CORREA EN LA COL EL DEPORIVO SAN MIGUEL DE ALLENDE.GTO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	27,961,000.00	26,257,617.37	\$ 10,336,287.44	30%	39%	ESTADIO DE FUTBOL	1	30%	POBLADO	1
<b>TOTAL CODE</b>					<b>41,208,886.75</b>	<b>39,326,306.98</b>	<b>22,867,224.65</b>	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>VARIOS</b>	<b>7</b>	<b>99%</b>	<b>VARIOS</b>	<b>69436</b>

AVANCE FINANCIERO			
PROGRAMADO	META	EJERCIDO	% AVANCE
552,311,888.86	100%	267,916,274.90	49%

AVANCE FISICO		BENEFICIARIOS	
PROGRAMADO	REAL	REAL	PROGRAMADO
100%	71%	71%	100%